



# CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO.OO.PP.,PATRIMONIO E  
AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 17 DEL 17/01/2020

**Oggetto :**

TEATRO STORICO COMUNALE - COMPLETAMENTO ED ALLESTIMENTO - CUP:  
D72C17000140002 - CIG: 774878647E.

CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI ALLA DITTA F.LLI PAONESSA S.R.L.  
- P.IVA 10537920018.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 19/04/2019, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Gestione del Territorio - Opere pubbliche - Patrimonio e ambiente;

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n° 189 del 17/12/2018 veniva approvato il progetto esecutivo ad oggetto “Restauro teatro storico comunale – completamento ed allestimento” – CUP: D72C17000140002 a firma dell’Arch. Maria Teresa Noto e dell’Ing. Alida Rostagno, ognuno per la propria parte di competenza, con importo di quadro economico pari a €.220.000,00, di cui €. 68.500,00 per lavori oltre somme a disposizione della stazione appaltante;
- con determinazione n° 271 del 25/03/2019 si affidavano i lavori di “Restauro teatro storico comunale – completamento ed allestimento – CUP: D72C17000140002 - CIG: 774878647E” alla ditta F.Ili Paonessa S.r.l. con sede in C.so Unione Sovietica, 115 a Torino – P.IVA. 10537920018, che a fronte del ribasso offerto del 29,666% sull’importo posto a base di offerta di €. 65.500,00, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 3.000,00, risulta l’importo di aggiudicazione pari ad €. 49.068,77, comprensivo degli oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, e quindi per complessivi €. 53.975,65,
- con contratto rep. n° 2059 del 12/06/2019 venivano regolati i rapporti tra Comune di Cuornè e ditta appaltatrice;
- in data 19/06/2019 venivano iniziati i lavori da parte della ditta appaltatrice;

Rilevato che la ditta F.Ili Paonessa s.r.l. C.F./P.IVA 10537920018 con nota pervenuta al prot. 508 in data 10/01/2020 richiedeva proroga di giorni 60 per l’ultimazione dei lavori;

Considerato che nel corso di esecuzione dei lavori appaltati, si è reso necessario procedere all’effettuazione di verifiche e approfondimenti specifici, che hanno comportato dei rallentamenti nell’esecuzione dei lavori, non imputabili alla ditta esecutrice, in particolare:

- ai fini dell’acquisizione di certificato di idoneità statica si è reso indispensabile procedere all’effettuazione di indagini strutturali e prove di carico all’interno del Teatro Storico comunale;
- su indicazione della Soprintendenza Archeologica belle arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, durante i sopralluoghi effettuati, si sono resi necessari saggi stratigrafici su elementi lignei, pareti e soffitti, finalizzati all’integrale conservazione degli elementi storici caratterizzanti e connotanti lo spazio interno del teatro stesso, con conseguenti dettagli grafici e prove di colore;

Ritenuto pertanto procedere:

- ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai sensi del l’art. 33 del C.S.A., alla concessione di proroga alla ditta F.Ili Paonessa S.r.l. con sede in C.so Unione Sovietica, 115 a Torino – P.IVA. 10537920018, esecutrice dei lavori di “Restauro teatro storico comunale – completamento ed allestimento – CUP: D72C17000140002, di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, per l’ultimazione dei lavori di che trattasi, computabili dalla data stabilita nel verbale di consegna, fermi restando i periodi di sospensioni lavori e inteso che la ditta non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;

Dato atto di aver verificato l’insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 13/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022;

Visti:

- il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16.04.2013 n. 62) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 23.12.2013;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 del Comune di Cuornè approvato con deliberazione G.C. n. 39 del 30.01.2019;

Espresso sul presente atto con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s. m. e i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s. m. e i.;

Acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s. m. e i.;

Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m. e i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. i.;

Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s. m. i.;

Visto il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33 e s. m. i.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Opere pubbliche, Patrimonio e Ambiente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

#### DETERMINA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di concedere, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. e ai sensi del l'art. 33 del C.S.A., alla ditta F.lli Paonessa S.r.l. con sede in C.so Unione Sovietica, 115 a Torino – P.IVA. 10537920018, esecutrice dei lavori di “Restauro teatro storico comunale – completamento ed allestimento – CUP: D72C17000140002, una proroga di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, per l'ultimazione dei lavori di che trattasi, computabili dalla data stabilita nel verbale di consegna, fermi restando i periodi di sospensioni lavori e inteso che la ditta non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
2. di comunicare la presente determinazione all'impresa esecutrice F.lli Paonessa S.r.l. di Torino;
3. di dare atto chela presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013;
4. di dare atto inoltre che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
  - giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m. e i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;

- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento di liquidazione, oggetto della presente determinazione è l'Istruttore Tecnico Geom. Valter CAVALETTO, del Settore Gestione del Territorio - Opere pubbliche - Patrimonio e ambiente e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefonico al seguente recapito 0124/655239.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Firmato digitalmente  
**MASSOGLIA KATIA**