macrofasi e fasi	LAVORAZIONI descrizione	tempo (settimane) 240 gg naturali e consecutivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1	**ALLESTIMENTO CANTIERE**	
1	installazione di recinzione, accessi, segnaletica	
2	installazione baracca di cantiere	
3	montaggio gru	
4	montaggio ponteggio, adeguamenti ecc.	
5	montaggio, adeguamenti parapetti e protezione della copertua del fabbricato adiacente al Teatro e rete anticaduta	
6	installazione linea vita	
2	**SCAVI E REINTERRI**	
1	scavo presso cortile interno per posizionamento tubazioni di scarico	
2	reinterro di materiale a copertura dello scavo e ripristino pavimentazione	
3	**DEMOLIZIONI-RIMOZIONI**	
1	rimozione del lampadario del teatro accatastamento sedono disposizione della DL	
2	rimozione di lastre lapidee con accatastamento per successiva ricollocazione	
3	rimozione di serramenti esterni	
4	rimozione di porte interne	
5	rimozione di sanitari e allontamento alle pubbliche discariche	
6	demolizione di parti murarie esterne ed interne (tramezzi) e allontamento alle pubbliche discariche	
7	rimozione della copertura (manto, orditura e faldalerie diverse) con allontanamento presso discariche autorizzate	
8	rimozione di pavimenti e rivestimenti interni e allontanamento alle pubbliche discariche	
9	rimozione di vecchi radiatori e tubature diverse e allontanamento alle pubbliche discariche	
10	rimozione di rampe di scala lignee e allontamento alle pubbliche discariche	
4	**COPERTURA**	
1	montaggio orditura portante	
2	montaggio orditura secondaria	
3	installazione coppi con ganci	
5	**OPERE MURARIE E CEMENTIZIE**	
1	realizzazione di cordolo perimetrale in c.a. di irrigidimento e di appoggio secondo progetto esecutivo	
2	relazione di massetti in cls per opere interne	
3	rinfianchi in cls di tubature	
4	realizzazione di piano di appoggio della piastra metallica della scala	
5	realizzazione di tramezzi e murature laterizie	
6	opere complementari agli impianti (fomazione di tracce e successiva chiusura per passaggio tubi diversi)	
7	fornitura e posa di pozzetto in cls per ispezione rete di scarico	
6	**FINITURE, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E TINTEGGIATURE**	
1	pavimentazioni e rivestimenti e zoccolature	
	nuovi pavimenti in seminato piano terreno e zoccolatura	
	nuovi pavimenti in gres piano terreno e rivestimenti pareti	
2	pulitura e lucidatura pavimenti esistenti (cementine) e piastrelle in graniglia)	
3	pulitura lastre in pietra costituenti le pedate delle scale	
4	rinzaffature, intonacature, rasature interne	
5	realizzazione di controsoffitti	
6	opere da decoratore:	
	preparazione della superficie con rimozione vecchie tinte e rasature (previa rimozione di moquette)	
	tinteggiature locali interni	
	decorazione alzate della scala	
7	**OPERE DA RESTAURATORE**	
1	sistemazione delle superfici della facciata del teatro e degli elementi e/o componenti decorative (pietra ricostruita, cornici, ecc.)	
2	sistemazione delle pareti intonacate con presenza di figure schizzate - terzo livello	
3	sistemazione della superficie intonacata della volta - tezo livello	
4	sistemazione della pavimentazione lignea - terzo livello	
5	sistemazione dei portoncini di ingresso in legno o legno e vetro mediante sverniciatura e successiva riverniciatura protettiva della superficie previa verifica della ferramenta metallica e dell'intelaiatura	
6	sistemazione dei serramenti esterni (pulitura e verniciatura protettiva della superficie) piano primo, secondo e terzo	
7	sistemazione delle porte interne mediante riverniciatura protettiva della superficie previa verifica delle parti di ferrmanenta e di intelaiatura esistente - piano terreno, primo e secondo	
8	altri elementi: restauro degli stucchi presso le aperture del piano ex chiesa	
9	restauro degli elementi lignei decorati del boccascena e del plafond secondo quanto previsto in progetto	
8	**OPERE DA LATTONIERE**	
1	fornitura e posa di gronde, pluviali, converse e faldalerie diverse.	
9	**OPERE DA FALEGNAME**	
3	realizzazione di rampe di scale in legno (accesso ai locali sottotetto)	
4	fornitura e posa di serramenti esterni vetrati	
5	porte interne	
10	**OPERE DA FABBRO**	
1	realizzazione di rampe di scale in metallo (accesso al terzo livello) costituite da struttura metallica secondo disegno esecutivo di progetto	
2	posa di grigliato per formazione piano di calpestio passerrella	
3	fornitura e posa serramenti estreni in alluminio vetrati e su disegno esecutivo specifico	
11	**IMPIANTI TECNOLOGICI**	
1	impianti idrico-sanitario (posa di tubazioni di adduzione acque e di scarico, valvole, collettori di distribuzione e allaccio al punto di derivazione aqua alla rete esistente e posa di apparecchi sanitari e rubinetterie)	
2	impianto termico (posa di tubature, collettori,valvolamente, radiatori,ventilconvettori, termostato ambiente, bollitore per wc, ecc.)	
3	predisposizione tubature per future alimentazioni impianto termico	
4	impianto elettrico (fornitura e posa di tubi e cavi, scatole di derivazione e scatole diverse, frutti, morsetti cablaggi, apparecchi illuminanti, quadri elettrici, ecc.)	
5	impianto elettrico di cantiere e messa a terra	
12	**SMONTAGGIO CANTIERE**	
		T T T T T T T T S S S ST ST T T T T T T T T T T T

N.B.:

T: occorre sfasamento temporale delle lavorazioni, in particolare i ponteggi, parapetti e le opere provvisionali previste dovranno essere montati/adeguati e verificati dallo specifico preposto. I datori di lavori e/o capocentieri dovranno iniziare le lavorazioni di propria competenza solo dopo l'avvenuta verifica del predetto preposto. Nell'ambito di tali lavorazioni dovrà essere presentato al CSE/DL specifico programma esecutivo delle lavorazioni nell'ambito del quale vengono inseriti i lavoratori dedicati alle predette lavoriazioni in cui si evinca il rispetto dello sfasamento temporale.

S: sfasamento spaziale: i lavoratori dedicati alle lavorazioni saranno presenti in locali diversi oggetto di intervento. Qualora vi sia compresenza occorre coordinamento da parte del CSE che deve essere avvisato al fine di valutare quanto di competenza.